

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

Подрядчик (Субподрядчик)

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО "Маритоль"

(организация, адрес, телефон, факс)

Жилой дом по адресу: г.Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 48

(наименование, адрес)

Замена внутренних инженерных систем горячего и холодного водоснабжения от подвального помещения до технического этажа

(наименование)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322005

0102-1

01.02.2022

Номер документа

Дата составления

Отчетный период

с

по

56

30.06.2022

01.02.2022

30.06.2022

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 06-1/2022, Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения выше отметки 0,000
Основание: ведомость работ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 5398,77 (469,94) тыс.руб.
Средства на оплату труда 0,00 (108,44) тыс.руб.
Сметная трудоемкость 8066,90 чел.час.

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Система горячего водоснабжения Т3, Т4												
Демонтаж												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	ТЕРр65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 40 мм	100 м трубопро вода			17,036					
			1 ОТ					698,15		11 893,68		
			2 ЭМ					13,92		237,14		
			3 в т.ч. ОТм					3,24		55,20		
			4 М					119,14		2 029,67		
			ЗТ	чел.-ч	59,62		1015,68632					
			ЗТм	чел.-ч	0,17		2,89612					
			Итого по расценке					831,21		14 160,49		
			ФОТ							11 948,88		
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			10 395,53		
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			5 257,51		
			Всего по позиции							29 813,53		
2	2	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 25 мм	100 м трубопро вода			0,5649					
			1 ОТ					405,87		229,28		
			2 ЭМ					8,12		4,59		
			3 в т.ч. ОТм					1,90		1,07		
			4 М					69,13		39,05		
			ЗТ	чел.-ч	34,66		19,579434					
			ЗТм	чел.-ч	0,1		0,05649					
			Итого по расценке					483,12		272,92		
			ФОТ							230,35		
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			200,40		
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			101,35		
			Всего по позиции							574,67		
3	3	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 20 мм	100 м трубопро вода			0,5427					
			1 ОТ					405,87		220,27		
			2 ЭМ					8,12		4,41		
			3 в т.ч. ОТм					1,90		1,03		
			4 М					69,13		37,52		
			ЗТ	чел.-ч	34,66		18,809982					
			ЗТм	чел.-ч	0,1		0,05427					
			Итого по расценке					483,12		262,20		
			ФОТ							221,30		
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			192,53		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ Минстроя России № СП Внутренние санитарно-технические работы: 774/пр от 11.12.2020 Прил. демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) п.99.1				%	44		44			97,37		
Всего по позиции										552,10		
Монтаж												
4	4	ТЕР16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 40 мм	100 м трубопро вода			17,036					
			1 ОТ					2 268,73		38 650,08		
			2 ЭМ					680,76		11 597,43		
			3 в т.ч. ОТм					112,28		1 912,80		
			4 М					1 204,08		1 948,07		
			ЗТ	чел.-ч	162,4		2766,6464					
			ЗТм	чел.-ч	5,9		100,5124					
			Итого по расценке					3 063,84		52 195,58		
			ФОТ							40 562,88		
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			44 172,98		
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			24 824,48		
Всего по позиции										121 193,04		
5	5	ТССЦ-507-3369	Труба из полипропилена PN 25/40 /Труба РР-RGF арм стекловолокном Дн40х6,7 Ру25 ПК Контур/	м			1596,2732	79,22		126 456,76		
Всего по позиции										126 456,76		
6	6	ТССЦ-301-5807	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 39-46 мм	шт.			982	5,65		5 548,30		
Всего по позиции										5 548,30		
7	7	ТЕР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопро вода			0,5649					
			1 ОТ					2 090,47		1 180,91		
			2 ЭМ					917,68		518,40		
			3 в т.ч. ОТм					156,05		88,15		
			4 М					655,36		38,02		
			ЗТ	чел.-ч	149,64		84,531636					
			ЗТм	чел.-ч	8,2		4,63218					
			Итого по расценке					3 075,45		1 737,33		
			ФОТ							1 269,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. (трубопроводы, водопровод, канализация, п.16, Приказ Минстроя от отопления, газоснабжение, вентиляция и России № 812/пр от кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			1 382,01		
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. (трубопроводы, водопровод, канализация, п.16, Приказ Минстроя от отопления, газоснабжение, вентиляция и России № 774/пр от кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			776,66		
			Всего по позиции							3 896,00		
8	8	ТССЦ-507-3367	Труба из полипропилена PN 25/25 /Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн25х4,2 Ру25 ПК	м			52,47921	36,75		1 928,61		
			Контур/									
			Всего по позиции							1 928,61		
9	9	ТЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм	100 м трубопро вода			0,5427					
		1 ОТ						2 657,65		1 442,31		
		2 ЭМ						1 481,49		804,00		
		3 в т.ч. ОТм						255,38		138,59		
		4 М						578,72		49,68		
		ЗТ	чел.-ч	190,24			103,243248					
		ЗТм	чел.-ч	13,42			7,283034					
		Итого по расценке						4 230,69		2 295,99		
		ФОТ								1 580,90		
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. (трубопроводы, водопровод, канализация, п.16, Приказ Минстроя от отопления, газоснабжение, вентиляция и России № 812/пр от кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			1 721,60		
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. (трубопроводы, водопровод, канализация, п.16, Приказ Минстроя от отопления, газоснабжение, вентиляция и России № 774/пр от кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			967,51		
			Всего по позиции							4 985,10		
10	10	ТССЦ-507-3366	Труба из полипропилена: PN 25/20 /Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн20х3,4 Ру25 ПК	м			48,78873	24,40		1 190,45		
			Контур /									
			Всего по позиции							1 190,45		
11	11	ТССЦ-302-0077	Кран шаровый муфтовый LD Pride для воды диаметром: 15 мм с накидной гайкой	шт.			500	37,05		18 525,00		
			Всего по позиции							18 525,00		
12	12	ТССЦ-302-0068	Кран шаровый муфтовый LD Pride для воды диаметром: 15 мм, тип в/н	шт.			276	33,89		9 353,64		
			Всего по позиции							9 353,64		
13	13	ТССЦ-302-0069	Кран шаровый муфтовый для воды диаметром: 20 мм, тип в/н	шт.			26	48,42		1 258,92		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
14	14	ТЕР18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков	1 шт.			26			1 258,92		
			1 ОТ					22,24		578,24		
			2 ЭМ					10,19		264,94		
			3 в т.ч. ОТм					0,38		9,88		
			4 М					86,25		1 866,80		
			ЗТ	чел.-ч	1,66		43,16					
			ЗТм	чел.-ч	0,02		0,52					
			Итого по расценке					104,23		2 709,98		
			ФОТ							588,12		
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			640,46		
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			359,93		
Всего по позиции												
Изоляция трубопроводов											3 710,37	
15	15	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром до 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками	10 м трубопровода			150,72					
			1 ОТ					49,17		7 410,90		
			2 ЭМ					28,25		4 257,84		
			4 М					1 089,87		11 686,83		
			ЗТ	чел.-ч	3,52		530,5344					
			Итого по расценке					154,96		23 355,57		
			ФОТ							7 410,90		
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			6 469,72		
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			3 464,60		
Всего по позиции											33 289,89	
16	16	ТССЦ-104-0301	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 42 мм, толщина 9 мм	м			1657,92	16,50		27 355,68		
Всего по позиции											27 355,68	
Арматура трубопроводная											27 355,68	
17	17	ТССЦ-507-3175	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.			1844	6,79		12 520,76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							12 520,76		
18	18	ТССЦ-507-3174	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм	шт.			250	2,13		532,50		
			Всего по позиции							532,50		
19	19	ТССЦ-507-3302	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 40x25x40 мм	шт.			276	6,72		1 854,72		
			Всего по позиции							1 854,72		
20	20	ТССЦ-507-3301	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 40x20x40 мм	шт.			500	5,69		2 845,00		
			Всего по позиции							2 845,00		
21	21	ТССЦ-507-5010	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	шт.			400	2,50		1 000,00		
			Всего по позиции							1 000,00		
22	22	ТССЦ-507-5031	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 25x1/2"	шт.			262	9,37		2 454,94		
			Всего по позиции							2 454,94		
23	23	ТССЦ-507-5028	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 20x1/2"	шт.			500	8,52		4 260,00		
			Всего по позиции							4 260,00		
24	24	цена поставщика	Гильза из трубы ПНД для прохода стояка сквозь строительные конструкции 40 мм	шт			30	5,88		176,40		
			Цена=71,92/1,2/10,2									
			Всего по позиции							176,40		
			Итого по разделу 1 Система горячего водоснабжения Т3, Т4							415 276,38		
Раздел 2. Система хозяйственно питьевого водоснабжения В1												
Демонтаж												
25	25	ТЕРр65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 40 мм	100 м трубопро вода			13,404					
			1 ОТ					698,15		9 358,00		
			2 ЭМ					13,92		186,58		
			3 в т.ч. ОТм					3,24		43,43		
			4 М					119,14		1 596,95		
			ЗТ	чел.-ч	59,62		799,14648					
			ЗТм	чел.-ч	0,17		2,27868					
			Итого по расценке					831,21		11 141,53		
			ФОТ							9 401,43		
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			8 179,24		
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			4 136,63		
			Всего по позиции							23 457,40		
26	26	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 25 мм	100 м трубопро вода			0,5228					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 ОТ					405,87		212,19		
			2 ЭМ					8,12		4,25		
			3 в т.ч. ОТм					1,90		0,99		
			4 М					69,13		36,14		
			ЗТ	чел.-ч	34,66		18,120248					
			ЗТм	чел.-ч	0,1		0,05228					
			Итого по расценке					483,12		252,58		
			ФОТ							213,18		
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			185,47		
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			93,80		
			Всего по позиции							531,85		
Монтаж												
27	27	ТЕР16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 40 мм	100 м трубопро вода			13,404					
			1 ОТ					2 268,73		30 410,06		
			2 ЭМ					680,76		9 124,91		
			3 в т.ч. ОТм					112,28		1 505,00		
			4 М					1 204,08		1 532,75		
			ЗТ	чел.-ч	162,4		2176,8096					
			ЗТм	чел.-ч	5,9		79,0836					
			Итого по расценке					3 063,84		41 067,72		
			ФОТ							31 915,06		
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			34 755,50		
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			19 532,02		
			Всего по позиции							95 355,24		
28	28	ТССЦ-507-3369	Труба из полипропилена PN 25/40 /Труба РР-RGF арм стекловолокном Дн40х6,7 Ру25 ПК Контур/	м			1255,9548	79,22		99 496,74		
			Всего по позиции							99 496,74		
29	29	ТССЦ-301-5807	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 39-46 мм	шт.			852	5,65		4 813,80		
			Всего по позиции							4 813,80		
30	30	ТЕР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопро вода			0,5228					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 ОТ					2 090,47		1 092,90		
			2 ЭМ					917,68		479,76		
			3 в т.ч. ОТм					156,05		81,58		
			4 М					655,36		35,18		
			ЗТ	чел.-ч	149,64		78,231792					
			ЗТм	чел.-ч	8,2		4,28696					
			Итого по расценке					3 075,45		1 607,84		
			ФОТ							1 174,48		
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			1 279,01		
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			718,78		
			Всего по позиции							3 605,63		
31	31	ТССЦ-507-3367	Труба из полипропилена PN 25/25 /Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн25х4,2 Ру25 ПК Контур /	м			48,56812	36,75		1 784,88		
			Всего по позиции							1 784,88		
32	32	ТССЦ-302-0068	Кран шаровый муфтовый LD Pride для воды диаметром: 15 мм, тип в/н	шт.			250	33,89		8 472,50		
			Всего по позиции							8 472,50		
Изоляция трубопроводов												
33	33	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром до 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками	10 м трубопровода			117,16					
			1 ОТ					49,17		5 760,76		
			2 ЭМ					28,25		3 309,77		
			4 М					1 089,87		9 084,59		
			ЗТ	чел.-ч	3,52		412,4032					
			Итого по расценке					154,96		18 155,12		
			ФОТ							5 760,76		
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			5 029,14		
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			2 693,16		
			Всего по позиции							25 877,42		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	34	ТССЦ-104-0301	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 42 мм, толщина 9 мм	м			1288,76	16,50		21 264,54		
			Всего по позиции							21 264,54		
Арматура трубопроводная												
35	35	ТССЦ-507-3175	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.			296	6,79		2 009,84		
			Всего по позиции							2 009,84		
36	36	ТССЦ-507-3174	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм	шт.			250	2,13		532,50		
			Всего по позиции							532,50		
37	37	ТССЦ-507-3302	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 40х25х40 мм	шт.			250	6,72		1 680,00		
			Всего по позиции							1 680,00		
38	38	ТССЦ-507-5010	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	шт.			300	2,50		750,00		
			Всего по позиции							750,00		
39	39	ТССЦ-507-5031	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 25х1/2"	шт.			250	9,37		2 342,50		
			Всего по позиции							2 342,50		
40	40	цена поставщика	Гильза из трубы ПНД для прохода стояка сквозь строительные конструкции 40 мм	шт			30	5,88		176,40		
			Цена=71,92/1,2/10,2									
			Всего по позиции							176,40		
Итого по разделу 2 Система хозяйственно питьевого водоснабжения В1										292 151,24		
Итоги по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)										529 800,23		
в том числе:												
Оплата труда рабочих										108 439,58		
Эксплуатация машин										30 794,02		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)										3 837,72		
Материалы										390 566,63		
Строительные работы										707 427,62	10,2	7 215 762,00
в том числе:												
оплата труда										108 439,58		
эксплуатация машин и механизмов										30 794,02		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										3 837,72		
материалы										390 566,63		
накладные расходы										114 603,59		
сметная прибыль										63 023,80		
Итого ФОТ (справочно)										112 277,30		
Итого накладные расходы (справочно)										114 603,59		
Итого сметная прибыль (справочно)										63 023,80		
Компенсация НДС при использовании УСН БЦ: (390566,63+(30794,02-3837,72)+114603,59*0,172+63023,8*0,15+0)*0,2*ЕСЛИ(0;10;2) ТЦ: (390566,63+(30794,02-3837,72)+114603,59*0,172+63023,8*0,15+0)*0,2*ЕСЛИ(1;10;2)												911 244,17


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										707 427,62		8 127 006,17
С подрядным коэффициентом 0,6643										-237 483,45		-2 728 235,97
ВСЕГО по акту										469 944,17		5 398 770,20



Сдал: Директор ООО "Маритоль"

(Сницар С.Г.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Принял: Председатель правления ТСН "Аптекарская, 48"

(Лякина Т.А.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Принял: Инженер строительного контроля

(Данчин В.А.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]